



**Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza**

Regione Piemonte

Comune di Val di Chy (TO)

Intervento di manutenzione straordinaria con
efficientamento energetico impianti ex sportivi
comune di Val di Chy - Sez Alice Superiore
CUP G14J22000840006

Cronoprogramma delle opere

Tav 6.3

Progetto Esecutivo
Luglio 2023

Committente

Comune di Val di Chy
Via Aosta, 7
10039 Val di Chy (TO)

Tecnico incaricato

Alessandro Salato
[ingegnere]

Clément Clusaz
[ingegnere]



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Intervento di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico impianti ex sportivi comune di Val di Chy - Sez Alice Superiore
CUP G14J22000840006

CRONOPROGRAMMA EI LAVORI

Descrizione evento	Durata lavorazioni (netto)	Data inizio	Data fine	Durata giorni reali (lordi)
PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI	4 gg	lunedì 11 settembre 2023	14/09/2023	3 gg
Affidamento dei lavori	4 gg	lunedì 11 settembre 2023	14/09/2023	3 gg
ESECUZIONE LAVORI	89 gg	venerdì 15 settembre 2023	12/12/2023	88 gg
Apprestamento cantiere	1 gg	venerdì 15 settembre 2023	15/09/2023	0 gg
Approvvigionamento materiali	75 gg	sabato 16 settembre 2023	29/11/2023	74 gg
Realizzazione impianto fotovoltaico	8 gg	giovedì 30 novembre 2023	07/12/2023	7 gg
Smontaggio parapetti copertura	3 gg	venerdì 8 dicembre 2023	10/12/2023	2 gg
Sostituzione corpi illuminanti	2 gg	lunedì 11 dicembre 2023	12/12/2023	1 gg
ULTIMAZIONE LAVORI	5 gg	mercoledì 13 dicembre 2023	17/12/2023	4 gg
Certificato regolare esecuzione	5 gg	mercoledì 13 dicembre 2023	17/12/2023	4 gg

Cronoprogramma

PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI

Affidamento dei lavori

ESECUZIONE LAVORI

Apprestamento cantiere

Approvvigionamento materiali

Realizzazione impianto fotovoltaico

Smontaggio parapetti copertura

Sostituzione corpi illuminanti

ULTIMAZIONE LAVORI

Certificato regolare esecuzione

